

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày / /2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đvt: triệu đồng.

ST T	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện dự án	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ngày khởi công	Dự kiến hoàn thành	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Vốn đã giải ngân	KHV còn lại	Tỷ lệ giải ngân đạt %	Nhà thầu thi công	Khối lượng đã hoàn thành	Khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của khó khăn vướng mắc; giải pháp tháo gỡ khó khăn; kiến nghị đề xuất
	VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN						236.481	50.854	185.627	21,5%			
A	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN						142.800	33.557	109.243	23%			
I	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYÊN TIẾP						122.800	24.198	98.602	20%			
1	Xây dựng trường THCS Tân Khai	70.000	2021-2024	900 ngày	30/8/2022	24/10/2024	19.000	1.700	17.300	9%	Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành - Công ty TNHH xây dựng Hợp Phát	30%	Dự án đang thi công và thực hiện theo kế hoạch đề ra
2	Xây dựng 6 phòng hiệu bộ + 02 Phòng phục vụ học tập Trường MN Thanh Bình	5.700	2021-2023	300 ngày	10/10/2022	6/8/2023	1.200	1.200	-	100%	Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Thuận Lợi	100%	Dự án đã hoàn thiện chờ nghiệm thu để bàn giao.
3	Xây dựng 12 Phòng học Trường TH Trà Thanh	13.500	2021-2023	300 ngày	12/9/2022	7/7/2023	3.000	2.996	4	100%	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương Mại Khang Huy	75%	Dự án đang thi công và thực hiện theo kế hoạch đề ra
4	Xây Dựng Đường Trục Chính Bắc Nam (Đoạn Từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 10)	44.000	2022-2024	420 ngày	29/12/2022	22/2/2024	15.800	-	15.800	0%	Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành	40%	Dự án đã thực hiện 40% khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra.
5	Xây Dựng Đường Ranh Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản Với Phường Hưng Chiến, Tx. Bình Long	22.000	2022-2023	360 ngày	23/12/2022	14/12/2023	6.900	1.367	5.533	20%	Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Quang Phú	35%	Hiện nay đã có khối lượng nghiệm thu hoàn thành tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra.
6	Nâng cấp đoạn đường ĐH.Minh Đức - Đồng Nơ đoạn từ ngã 3 Bưu Điện đến dốc Hương Cường, dài 1,8km	11.000	2021-2023	180 ngày	29/3/2022	15/1/2023	1.100	-	1.100	0%	Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam	100%	Dự án đã thực hiện 100 % khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra. Kiến nghị đề xuất xem xét được bố trí vốn phù hợp với tiến độ triển khai dự án.

7	Mở rộng để định hình lộ giới 52m cho công trình đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản	50.000					10.000	-	10.000	0%			Dự án hiện đang vướng giải phóng mặt bằng
8	Nâng cấp, sửa chữa đường từ QL13 vào xã Phước An	23.000	2021-2023	270 ngày	22/8/2022	2/7/2023	3.000	-	3.000	0%	Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé; Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng thương mại Huy Hoàng; Công ty TNHH Xây dựng Nam Cường	100%	Dự án đã thực hiện 100 % khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra. Kiến nghị đề xuất xem xét được bố trí vốn phù hợp với tiến độ triển khai dự án.
9	Xây dựng mương, kè, cống ngang đường từ ngã 5, xã Tân Hưng đi hướng cầu Đúc, xã Phước An	14.000	2022-2023	300 ngày	22/12/2022	19/10/2023	5.300	1.140	4.160	22%	Công ty TNHH MTV Xây Dựng T&B	50%	Dự án đã thực hiện 50 % khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra. Kiến nghị đề xuất xem xét được bố trí vốn phù hợp với tiến độ triển khai dự án.
10	Nâng cấp, sửa chữa đường từ ấp Đồng tân đi ấp Chà Lon, xã Minh Đức	14.800	2022-2023	300 ngày	21/12/2022	16/10/2023	5.800	-	5.800	0%	Công ty TNHH Một Thành Viên Hà Minh	38%	Dự án đã thực hiện 38 % khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra.
11	Nâng cấp đường Đông Tây 3 (Đoạn từ QL 13 đến đường trục chính Bắc Nam), Đông Tây 4A, Đông Tây 5A, Đông Tây 6, Đông Tây 6A	14.900	2022-2023	300 ngày	23/12/2022	20/10/2023	3.400	1.270	2.130	37%	Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Quang Phú	85%	Dự án đã thực hiện 85 % khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra. Kiến nghị đề xuất xem xét được bố trí vốn phù hợp với tiến độ triển khai dự án.
12	Xây dựng công hàng rào TTVH huyện	8.200	2022-2024	360 ngày	30/12/2022	25/12/2023	2.700	-	2.700	0%	Công Ty TNHH MTV Xây Dựng T&B	60%	Dự án đã thực hiện 60 % khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra. Kiến nghị đề xuất xem xét được bố trí vốn phù hợp với tiến độ triển khai dự án.

13	Xây dựng 04 Phòng học Trường Mầm non Tân Lợi	3.500	2022-2024	240 ngày	28/12/2022	25/8/2023	1.500	800	700	53%	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Khang Huy	70%	Dự án đang thi công và thực hiện theo kế hoạch đề ra
14	Xây dựng 05 Phòng hiệu bộ Trường THCS Tân Hưng	3.500	2022-2024	240 ngày	16/12/2022	12/8/2023	1.500	1.166	334	78%	Công ty TNHH MTV Đức Minh	60%	Dự án đã thực hiện 60 % khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra.
15	Xây dựng 12 phòng học trường TH&THCS Minh Đức	13.500	2021-2023	450 ngày	10/4/2022	4/7/2023	3.800	2.612	1.188	69%	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương Mại Khang Huy	100%	Dự án đã thực hiện 100 % khối lượng nhưng bố trí vốn chỉ được 70%, đề nghị bố trí vốn phù hợp với tiến độ triển khai dự án
16	Xây dựng Trường Mầm non Minh Đức	22.000	2022-2024	450 ngày	30/12/2022	25/3/2024	10.000	-	10.000	0%	Chi nhánh Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Thanh Minh	15%	Hiện nay còn vướng mặt bằng thi công, tuy nhiên công trình thi công theo kế hoạch đề ra. Đơn vị đã chủ động liên hệ với công ty Cao su Bình Long để giải quyết các vấn đề trước mắt có mặt bằng cho đơn vị thi công thi công một số hạng mục.
17	Xây dựng đường Đông Tây 9	18.000	2021-2023	270 ngày	31/3/2022	31/12/2023	4.600	-	4.600	0%	Liên danh Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Phương An; Cty TNHH MTV Đức Minh	65%	Vướng Giải phóng Mặt bằng, gia hạn thời gian thực hiện dự án.
18	Nâng cấp đường Bắc Nam 3 (Đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 11)	14.900	2022-2023	300 ngày	22/12/2022	19/10/2023	5.700	3.000	2.700	53%	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Lấp Thành An	90%	Dự án đã thực hiện 90 % khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra. Kiến nghị đề xuất xem xét được bố trí vốn phù hợp với tiến độ triển khai dự án.
19	Nâng cấp đường Đông Tây 1 (Đoạn từ Quốc lộ 13 đến giao đường ĐT 756C)	14.500	2022-2023	300 ngày	22/12/2022	19/10/2023	5.600	2.304	3.296	41%	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Lấp Thành An	90%	Dự án đã thực hiện 90 % khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra.

20	Nâng cấp đường Đông Tây 4 (Đoạn từ Bắc Nam 1 đến đường Bắc Nam 7)	14.500	2022-2023	300 ngày	23/12/2022	20/10/2023	5.600	2.024	3.576	36%	Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Quang Phú	95%	Dự án đã thực hiện 95 % khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra.
21	Nâng cấp đường Bắc Nam 1 (Đoạn từ Đông Tây 1 đến trục chính Đông Tây), Bắc Nam 2 (đoạn từ Đông Tây 1 đến Đông Tây 7)	14.800	2022-2023	300 ngày	22/12/2022	19/10/2023	7.300	2.619	4.681	36%	Công ty TNHH xây dựng Thọ Phú	95%	Dự án đã thực hiện 95 % khối lượng tuy nhiên nguồn vốn sử dụng đất phân bổ cho năm 2023 chưa được bố trí vì vậy đơn vị không triển khai thực hiện công tác giải ngân đúng với kế hoạch đã đề ra.
II	CÔNG TRÌNH KHÔI CÔNG MỚI	37.000					18.500	9.359	9.141	51%			
1	Xây dựng hệ thống điện KDC áp 2 xã Đồng Nơ	11.000	2022-2023	210 ngày	14/4/2023	10/11/2023	5.500	2.600	2.900	47%	Công ty TNHH Một thành viên Quang Long	15%	Dự án đang thi công và thực hiện theo kế hoạch đề ra
2	Nâng cấp đường từ ĐT 756 - Thuận An-Sóc Dầm - Địa Hạt, xã Thanh An	18.000	2022-2023	270 ngày	10/4/2023	5/1/2024	9.000	4.841	4.159	54%	Liên danh Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Phương An; Cty TNHH MTV Đức Minh	35%	Dự án đang thi công và thực hiện theo kế hoạch đề ra
3	Nâng cấp đường từ ĐT 757 - Thanh sơn, xã Thanh An	8.000	2022-2023	210 ngày	16/5/2023	8/12/2023	4.000	1.918	2.082	48%	Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Cẩm Xuyên	25%	Dự án đang thi công và thực hiện theo kế hoạch đề ra
III	CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ						1.500	0	1.500	0%			
1	Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã 5 đi qua ấp Hưng Phát						500	0	500	0%			Công trình đang chuẩn bị đầu tư
2	Xây dựng đường Đông Tây 16						1.000	0	1.000	0%			Công trình đang chuẩn bị đầu tư
B	CÁC CHỦ ĐẦU TƯ CÒN LẠI						93.681	17.297	76.384	18%			Các công trình đang triển khai các bước đầu tư và đang thi công