

BÁO CÁO

Về việc chuẩn bị nội dung và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện Công văn số 2288/UBND-NC ngày 08/12/2022 của UBND huyện về việc chuẩn bị nội dung và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo kết quả thực hiện về nội dung **thứ 2**, cụ thể như sau:

1. Về nội dung liên quan đến công trình Nâng cấp đường từ ngã 3 Xa Cát vào KCN Việt Kiều, huyện Hón Quản.

- Công tác giải phóng mặt bằng đối với phần đất và cây cao su do vướng nhiều quy định của Tập đoàn, nên việc thực hiện rất khó khăn và phức tạp, bên cạnh đó do giá đền bù cây trong Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh chưa rõ nên Công ty TNHH MTV cao su Bình Long chưa thống nhất về giá cây, đến nay mới được Sở NN&PTNT tỉnh hướng dẫn tại Công văn số 2379/SNN-KHTC ngày 05/12/2022. Ngoài ra, theo quy định của Luật Đầu tư công thì công tác giải phóng mặt bằng chỉ được tách thành dự án riêng thực hiện đối với dự án nhóm A do Thủ tướng quyết định đầu tư, còn dự án nhóm B, C còn lại thì công tác giải phóng mặt bằng thực hiện cùng với việc thực hiện dự án. Do vậy, việc thực hiện giải phóng mặt bằng còn chậm, nên chưa đủ mặt bằng để giao cho đơn vị thi công thực hiện các hạng mục theo thiết kế được duyệt.

- Trên cơ sở mặt bằng hiện có, các đơn vị có liên quan đã chủ động triển khai các hạng mục cần thiết như: phần đường 01 bên; giải phân cách giữa; phần cống dọc 01 bên tại một số vị trí đoạn tuyến có thể thực hiện được, để đảm bảo lưu thông. Việc thi công công trình trong điều kiện điều kiện bất lợi về thời tiết, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông và an toàn giao thông, trụ điện hiện hữu trên đường chưa có mặt bằng để di dời..., nên việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến là có hạn chế. Hiện nay Ban QLDA đã yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện sơn phản quang cảnh báo tại vị trí các trụ điện trên đường, cắm biển cảnh báo, đèn cảnh báo ban đêm, rào chắn tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ va chạm, thường xuyên theo dõi và chấn chỉnh thực hiện tốt nội dung này.



- Ban QLDA đánh giá chung công tác thi công, quản lý chất lượng thi công cơ bản đảm bảo quy trình thi công và nghiệm thu theo quy định hiện hành, thực hiện đúng theo yêu cầu của Sở GTVT tại Công văn số 861/SGTVT-VP ngày 19/7/2021. Tuy nhiên, trong quá trình thi công có xảy ra một số hư hỏng cục bộ khi thảm lớp 1 bê tông nhựa C19 dày 7cm đoạn từ Km2+700 đến cuối tuyến tại vị trí một số đoạn tuyến phía bên phải, diện tích khoảng 900m². Ngay khi phát hiện hư hỏng các bên liên quan đã tiến hành cắt khoanh vùng, đào bóc để kiểm tra thực tế và xác định: Lớp bê tông nhựa bị nứt và một số bị hỏng bề mặt, lớp kết cấu đá bên dưới lớp nhựa dính bám vẫn đảm bảo, tuy nhiên các lớp đá tiếp sau có độ ẩm cao, từ đó các bên đi đến nhận định nguyên nhân chính là:

+ Sau khi được nghiệm thu phần nền đá để chờ thảm nhựa lớp 1, do thời tiết mưa kéo dài trong nhiều ngày trong lúc chưa kịp thi công lớp tưới nhựa bám dính, công trình vừa thi công, vừa khai thác giao thông nên có ảnh hưởng từ lưu lượng xe tải nặng qua lại thường xuyên, dẫn đến thấm thấu nước xuống lớp đá bên dưới.

+ Do công trình đang trong quá trình thi công, nên Ban QLDA đã yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục xong các hư hỏng này, nghiêm túc rút kinh nghiệm để không xảy ra các trường hợp tương tự.

2. Về nội dung liên quan đến công trình Nâng cấp, sửa chữa đường từ ĐT.758 đi ngã ba Giáo xứ Phước An, huyện Hớn Quản.

- Ban QLDA đánh giá chung công tác thi công, quản lý chất lượng thi công cơ bản đảm bảo quy trình thi công và nghiệm thu theo quy định hiện hành, thực hiện theo yêu cầu Công văn số 06/KH-P.KT&HT ngày 27/8/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hớn Quản.

- Công trình đã thực hiện thi công hoàn thành cơ bản các nội dung theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, chưa tổ chức nghiệm thu phần bê tông nhựa nóng. Sau khi tiến hành thi công xong phần bê tông nhựa nóng, xuất hiện một vài vị trí cục bộ mặt đường bị rạn nứt, hư hỏng, diện tích khoảng 500m² rải đều trên toàn tuyến.

- Các bên liên quan đã tiến hành cắt khoanh vùng, đào bóc các vị trí bị hư hỏng để kiểm tra nguyên nhân sơ bộ như sau: Khi thi công xong phần nền đá, trong khi chưa kịp thi công tưới nhựa bám dính, công trình đã phải dừng thi công do mưa trong nhiều ngày, tuyến đường vừa thi công vừa khai thác, ảnh hưởng từ lưu lượng xe tải nặng qua lại thường xuyên, ảnh hưởng của tải trọng “trùng phục”, dẫn đến hiện tượng thấm thấu nước đến lớp đá bên dưới, nên khi thảm bê tông xảy ra các hư hỏng như trên.

- Để tạm thời khắc phục các hư hỏng trên Ban QLDA đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành đào bỏ lớp đá và thay mới lớp cấp phối đá dăm đạt chất lượng cho những vị trí bị hư hỏng, gia cố nền bằng lớp bê tông xi măng đá 1x2 M250, tưới dính bóm và thảm lại lớp bê tông nhựa C12.5 dày 7cm. Sau khi các hư hỏng cục bộ đã được xử lý khắc phục ổn định, Ban QLDA sẽ yêu cầu đơn vị thi công thảm bổ sung 01 bê tông nhựa lên trên, đảm bảo kỹ thuật và mỹ quan công trình.

- Do công trình chưa được tổ chức nghiệm thu hoàn thành, nên việc khắc phục các hư hỏng trong quá trình thi công là do đơn vị thi công chịu trách nhiệm.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (b/c)
- GD, các PGĐ Ban;
- Lưu: VT (Linh).

GIÁM ĐỐC



Đào Thanh Lam



