

BÁO CÁO

Về việc làm rõ ý kiến tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp cuối năm 2021.

Thực hiện Công văn số 2392/UBND-NC ngày 07/12/2021 của UBND huyện về việc làm rõ ý kiến tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp cuối năm 2021.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiến hành kiểm tra rà soát báo cáo tham mưu một số nội dung sau:

1. Đề nghị lưu ý khi đầu tư cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp cần chú trọng đầu tư hệ thống điện, đường, trường, trạm y tế để đảm bảo an sinh cho lực lượng công nhân và nhân dân vùng lân cận.

Về nội dung này phòng sẽ ghi nhận, tiếp thu ý kiến và trong thời gian tới khi tham gia phối hợp việc thực hiện quy hoạch sẽ tham mưu UBND huyện đảm bảo các yêu cầu như trên.

2. Đánh giá tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; kết quả, hiệu quả hoạt động đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường giao thông trên địa bàn huyện.

2.1. *Đánh giá tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện*

- Các dự án, công trình thuộc giai đoạn năm 2021-2025 vốn NSNN (vốn tỉnh) được thực hiện trong năm 2021 là 08 dự án (bao gồm những dự án chuẩn bị đầu tư). Tính đến 08/12/2021:

+ 02 dự án đã triển khai thi công, giải ngân đạt trung bình 86% kế hoạch vốn tỉnh giao. Dự kiến đến 31/12/2021 sẽ giải ngân đạt 100%. Gồm (1) Nâng cấp đường từ Ngã 3 Xa Cát vào Khu công nghiệp Việt Kiều, huyện Hón Quản (bố trí vốn 25 tỷ đã giải ngân hết đạt 100%); (2) Xây dựng hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã An Khương, huyện Hón Quản (bố trí vốn 27 tỷ đã giải ngân 19,402 tỷ đạt 72%).

+ 02 dự án đang tổ chức đấu thầu thi công: (1) Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hón Quản; (2) Xây dựng đường liên xã Phước An đi Tân Hưng và Tân Quan. 02 công trình này sẽ khởi công trong tháng 12/2021.

+ 01 Dự án Xây dựng Trường Mầm non Đồng Nơ (phục vụ KCN Minh Hưng – Sikico): Đã phê duyệt KHLCNT một số gói thầu thực hiện năm 2021 (Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 06/10/2021), đang chờ đến niên độ 2022 bố trí vốn để đấu thầu gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

+ 03 dự án đã phê duyệt BCNCKT: (1) Xây dựng đường từ xã Tân Hưng, huyện Hón Quản đi xã Long Tân, huyện Phú Riềng; (2) Nâng cấp, mở rộng

đường từ khu công nghiệp Việt Kiều kết nối với khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, huyện Hớn Quản; (3) Xây dựng các tuyến đường từ thị trấn Tân Khai kết nối với các tuyến đường đi xã Phước An, Đồng Nơ và Minh Đức, huyện Hớn Quản. Các dự án này đang chờ bố trí vốn để triển khai các bước tiếp theo.

Đánh giá chung: đạt tiến độ.

- Các dự án, công trình thuộc giai đoạn năm 2021-2025 vốn NSNN (vốn huyện) được thực hiện trong năm 2021 là 03 dự án (bao gồm những dự án chuẩn bị đầu tư). Tính đến 08/12/2021:

+ 02 Dự án đang thực hiện triển khai: (1) Đầu tư hạ tầng khu quy hoạch chi tiết xây dựng các công trình công cộng và khu dân cư ấp 2, xã Đồng Nơ; (2) Đầu tư hạ tầng khu quy hoạch chi tiết xây dựng các công trình công cộng và khu dân cư khu phố 1, thị trấn Tân Khai. Tiến độ thi công đạt từ 70-80%.

+ Dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai mới triển khai thông qua phương án thiết kế.

Đánh giá chung: đạt tiến độ.

2.2. Kết quả, hiệu quả hoạt động đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường giao thông trên địa bàn huyện

Trong năm 2021, được sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở ngành, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, chung tay góp sức, chung tay của nhân dân. Việc sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn huyện đã được đầu tư nhiều, đảm bảo tính kết nối, đảm bảo việc lưu thông người dân cũng như vận chuyển hàng hóa phát triển kinh tế. Cụ thể, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã triển khai nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 756 Minh Lập - Lộc Hiệp qua xã Tân Hưng, xã Thanh An, đường tỉnh 752 đoạn qua xã Minh Tâm, đường 756C đoạn từ ngã tư Minh Hưng Sikico vào cầu Sóc 5 xã Tân Hiệp. UBND huyện đã ưu tiên bố trí gần 32 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường huyện quản lý như nâng cấp, sửa chữa đường từ nhà thờ Phước An đi ngã 3 Sóc Trào; đường huyện Phước An – Tân Quan đi hướng cầu đúc Tân Hưng; ngã 3 Thác số 4 đi hướng xã An Khương; công ngang đường tại ấp An Sơn, xã Thanh An; đường ấp 4, xã An Khương (đoạn Cống Thanh Niên); Sửa chữa đường sỏi phún trực chính của xã An Phú kết nối với đường phía Tây QL13. Đồng thời, trong năm UBND các xã, thị trấn đã chủ động thực hiện cũng như vận động mạnh thường quân, nhân dân chung tay nâng cấp các, sửa chữa hơn 116,47 km đường trên địa bàn mình quản lý. Bên cạnh những mặt đạt nêu trên, vẫn còn nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện, các tuyến đường trong các lô cao su do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long quản lý hư hỏng, xuống cấp đã được cử tri kiến nghị. Trong năm 2022, UBND huyện sẽ tiếp tục tranh

HỒN
H TẾ
TÂN
T. T. B. H.

thủ sự quan tâm của tỉnh, Sở ban ngành, tăng cường công tác phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long để sớm khắc phục nhưng tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo an toàn giao thông, lưu thông phát triển kinh tế.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo UBND huyện xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu VT, CV(P).

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Huỳnh Đức Trung

