

Số: 759 /BC-TCKH

Hón Quán, ngày tháng năm 2023

V/v báo cáo nội dung và trả lời chấp
vấn tại kỳ họp giữa năm 2023.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện Công văn số 1413/UBND-NC ngày 07/7/2023 của UBND huyện về việc chuẩn bị nội dung và trả lời chấp vấn tại kỳ họp giữa năm 2023,

Trên cơ sở số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Kho bạc Nhà nước Hón Quán đến ngày 10/7/2023 và số liệu báo cáo của các đơn vị được giao làm chủ đầu tư. Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các công trình tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2023, như sau:

I. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN.

1. Kết quả giải ngân.

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 386.801 triệu đồng (bao gồm: Vốn ngân sách TW + Vốn ngân sách tỉnh + Vốn ngân sách huyện); kết quả giải ngân đến ngày 10/7/2023 là 169.329 triệu đồng (trong đó: Vốn TW giải ngân là 68.565 triệu đồng; Vốn ngân sách tỉnh giải ngân là 49.910 triệu đồng; Vốn huyện giải ngân là 50.854 triệu đồng), đạt 43,8% kế hoạch vốn giao.

2. Vốn ngân sách huyện: Kế hoạch vốn giao 236.481 triệu đồng; giải ngân là 50.854 triệu đồng; đạt 21,5% kế hoạch vốn giao trong đó:

- Vốn sử dụng đất phân cấp huyện là 139.160 triệu đồng; giải ngân là 23.137 triệu đồng; đạt 16,6% kế hoạch vốn giao.

- Vốn cân đối theo phân cấp là 25.000 triệu đồng, giải ngân 8.412 triệu đồng, đạt 33,6% kế hoạch vốn giao.

- Vốn tăng thu nguồn sử dụng đất là 41.940 triệu đồng, giải ngân 12.547 triệu đồng, đạt 29,9% kế hoạch vốn giao.

- Vốn các Chương trình MTQG là 30.381 triệu đồng, giải ngân 6.758 triệu đồng, đạt 22,2% kế hoạch vốn giao.

3. Chi tiết giải ngân theo từng chủ đầu tư.

Dvt: triệu đồng

ST T	Đơn vị	Kế hoạch vốn năm 2023	Giải ngân đến ngày 10/7/2023	Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
	Tổng	386.801	169.129	43,8%	
1	UBND xã An Phú	1.624	1.348	83%	
2	UBND TT Tân Khai	7.100	5.726	80,6%	
3	UBND xã Minh Tâm	3.244	1.884	58,1%	
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện	293.120	152.031	51,9%	
5	UBND xã Tân Hưng	9.389	4.306	45,8%	
6	UBND xã Đồng Nơ	2.805	943	33,6%	
7	UBND xã Tân Hiệp	3.083	1.015	32,9%	
8	UBND xã Tân Quan	632	128	20,2%	
9	UBND xã Thanh An	8.537	1.257	14,7%	
10	UBND xã Minh Đức	4.831	691	14,3%	
11	UBND xã Tân Lợi	2.682	0	0%	
12	UBND xã Phước An	1.472	0	0%	
13	UBND xã An Khương	522	0	0%	
14	Ban CHQS	9.890	0	0%	
15	Phòng LĐTB & XH	115	0	0%	
16	Văn phòng HĐND-UBND	800	0	0%	
	Vốn chưa phân bổ, trong đó:	36.955			
17	+ Đầu tư xây dựng các trường chuẩn QG và Chương trình GD năm 2018	25.600			
	+ Dự phòng vốn công trình quyết toán	2.355			
	+ Đầu tư NTM nâng cao trên địa bàn xã Tân Hiệp	9.000			

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH VỐN HUYỆN.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Tổng các công trình trong năm 2023 bao gồm: 23 công trình, trong đó:

- Công trình chuyển tiếp: 21 công trình, gồm:

+ 04 công trình đã hoàn thành: (1) Xây dựng 6 phòng hiệu bộ + 02 Phòng phục vụ học tập Trường MN Thanh Bình (TMĐT: 5.700 triệu đồng); (2) Nâng cấp đoạn đường ĐH.Minh Đức - Đồng Nơ đoạn từ ngã 3 Bưu Điện đến dốc Hương Cường, dài 1,8km (TMĐT: 11.000 triệu đồng); (3) Nâng cấp, sửa chữa

đường từ QL13 vào xã Phước An (TMĐT: 23.000 triệu đồng); (4) Xây dựng 12 phòng học trường TH&THCS Minh Đức (TMĐT: 13.500 triệu đồng).

+ 03 công trình đang vướng giải phóng mặt bằng: (1) Mở rộng để định hình lộ giới 52m cho công trình đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản (TMĐT: 50.000 triệu đồng); (2) Xây dựng Trường Mầm non Minh Đức (TMĐT: 22.000 triệu đồng); (3) Xây dựng đường Đông Tây 9 (TMĐT: 18.000 triệu đồng).

+ 15 công trình còn lại: đang thi công theo tiến độ.

- Công trình khởi công mới: 03 công trình, gồm:

(1) Xây dựng hệ thống điện KDC áp 2 xã Đồng Nơ (TMĐT: 11.000 triệu đồng); Nâng cấp đường từ ĐT 756 – Thuận An – Sóc Dầm – Địa Hạt, xã Thanh An (TMĐT: 18.000 triệu đồng); Nâng cấp đường ĐT 757 – Thanh Sơn, xã Thanh An (TMĐT: 8.000 triệu đồng): các công trình đang thi công theo đúng tiến độ.

- Công trình chuẩn bị đầu tư 2024: 02 công trình: (1) Xây dựng đường Đông Tây 16; (2) Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã 5 đi qua ấp Hưng Phát: đang tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư.

2. Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Công trình khởi công mới: 03 công trình, gồm:

(1) XD hàng rào kẽm gai, BT-GPMB khu vùng lõi căn cứ hậu cần - kỹ thuật huyện Hớn Quản (TMĐT: 6.500 triệu đồng); (2) XD chốt dân quân biên giới thuộc xã An Phú (TMĐT: 2.600 triệu đồng); (3) XD chốt dân quân biên giới thuộc xã Minh Tâm (TMĐT: 4.900 triệu đồng): các công trình đã phê duyệt Báo cáo KTKT, đang triển khai các bước đầu tư.

3. Các chủ đầu tư còn lại và UBND các xã, thị trấn.

Đang thi công đối với các công trình chuyển tiếp và triển khai các bước đầu tư đối với các công trình khởi công mới.

(Kèm theo phụ lục)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP.

1. Đánh giá chung.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của huyện 06 tháng đầu năm 2023 vẫn còn đạt thấp, so với cùng kỳ năm 2022 thì không tăng giảm (cùng kỳ năm 2022 đạt 21,3%), nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp, chỉ đạt 21,5%.

2. Nguyên nhân.

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, do thị trường bất động sản trầm lắng nên ảnh hưởng đến nguồn thu và giải ngân các dự án từ nguồn thu này.

Công tác chuẩn bị đầu của các Chủ đầu tư chưa tốt, nhất là các công trình

khởi công mới năm 2023 còn chậm thủ tục đầu tư. Công tác phối hợp giữa Chủ đầu tư với các phòng ban và các xã chưa kịp thời, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án kéo dài.

3. Giải pháp.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 75/UBND-TH ngày 09/01/2023; Chỉ thị số 04/CT-UBND tỉnh ngày 05/4/2023 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 Chương trình MTQG năm 2023.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ của các công trình, dự án và thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn theo đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất và định giá đất đối với dự án đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu theo dự toán được giao; căn cứ tiến độ thu ngân sách kịp thời phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn đã giao để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư giải ngân các nguồn vốn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng theo quyết định phê duyệt dự án. Chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư để có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ động rà soát, cắt giảm vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn.

Các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp phù hợp, kịp thời xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của cơ quan, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Trên đây là nội dung tham mưu trả lời chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch, kính trình UBND huyện xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TP, PTP TC-KH;
- Lưu: VT, CV (Toàn;Thúy).

TRƯỞNG PHÒNG



Đào Việt Hùng